

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ไตรมาสที่ 1 -2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 - มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1										
1	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลทั้ง 19 ชุมชน	1,000,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1										
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับและก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนซอยบ้าน ครูเวียง ชุมชนสองพี่น้อง	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 167.50 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมือง สองพี่น้องกำหนด	223,500	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2										
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1 ชุมชนไผ่หมู่	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมความยาว ทั้งหมด 254 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,087 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมือง สองพี่น้องกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,206,200	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4										
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ชุมชนสองพี่น้อง	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	231,800	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7										
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับและก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 19 ชุมชนนายจาง	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 835 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,795 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักข้ามทางจำนวน 4 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	862,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7										
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 25 ชุมชนอำเภอเก่า	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 835 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,795 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,745,500	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11										
7	โครงการขยายผิวจราจร คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก ถนนซอยโพธิ์อิน-หวายสอ 8 บริเวณบ้านนางสว่างจิตร์ ชุมชนคลองมะดัน	ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อบักความยาวรวมบ่อบักไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	367,900	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 12										
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก ถนนซอยโพธิ์อิน-หวายสอ 8 ชุมชนคลองมะดัน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาวรวมบ่อบักไม่น้อยกว่า 184.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	476,300	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 13										
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ พร้อมปรับปรุง บ่อบักเดิม ถนนซอยเข้าที่ 789 ชุมชนโพธิ์อิน	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับกว้างเฉลี่ย 3.975 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 707.55 ตารางเมตร พร้อมบ่อบักเดิม จำนวน 18 บ่อบัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	639,400	474,000	ก.พ - เม.ย. 2569			√	กองช่าง	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 14										
10	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ถนนซอยโพธิ์อิน-หวายสอ 4/1 ชุมชนรางโตนด	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สูง 2.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,470,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 15										
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ และก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบักถนนซอยโพธิ์อัน-ห้วยสอ 4 ชุมชนโพธิ์อัน	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร และก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาวรวมบ่อบักไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	748,700	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 16										
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนบ้านดอนน้อย ชุมชนศรีสำราญ	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	652,600	479,000	ก.พ - เม.ย. 2569		√		กองช่าง	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 18										
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยแม่หนู ชุมชนหน้าอำเภอ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,755 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	720,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 19										
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ และก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนซอยสนิมแดง ชุมชนร่วมพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 342 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 114 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	623,900	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 21										
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยโรงสูบน้ำประปา ชุมชนไผ่หมู่	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร พร้อมรางวี คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร (2 ข้าง) หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	160,500	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 22										
16	โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณหน้าโรงงานหน่อไม้ ชุมชนรางภาษี	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ขนาด 4.00x6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	184,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			12,312,300	953,000		0	2	14		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 3										
1	โครงการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน	นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน	100,000	20,880	ก.พ. - มี.ค. 2569	√			กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1										
2	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษา	จัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา	400,000	34,073.32	ม.ค. 2569 , ก.ค. - ก.ย. 2569		√		กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2										
3	โครงการมทรรวมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	1.จัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับ เทศบาล/กลุ่ม/ประเทศ 2.จัดนิทรรศการวิชาการระดับเทศบาล/กลุ่ม/ประเทศ	200,000	0	พ.ค. - ส.ค. 2569			√	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		12,161,500	5,441,210			√			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
4.1	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	163,200	65,280	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1										
4.2	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) , ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบ นักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,765,300	2,328,750	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6										
4.3	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	372,000	168,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 4/2567 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
4.4	- ค่าอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็กนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	5,861,000	2,879,180	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 4/2567 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	2,162,100	443,315.25	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		√		กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
6	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด)	8,391,600	0	ก.พ. - มิ.ย. 2569		√		กองการศึกษา	ผู้เสนอราคายื่นเอกสาร ไม่ครบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4										
7	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.จัดการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาล 2.ส่งตัวแทนกีฬาไปแข่งขันระดับภาคกลางและ ระดับประเทศ	300,000	71,488	ต.ค. 2568 - ม.ค. 2569		√		กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1										
8	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง สองพี่น้อง	จัดการแข่งขันกีฬาให้เยาวชนและประชาชนในชุมชน เขตเทศบาล	250,000	0	เม.ย. - พ.ค. 2569			√	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1										
9	โครงการเดิน - วิ่ง สามัคคี บางลี่รัน	จัดการแข่งขันรายการเดิน - วิ่ง	300,000	210,447	ก.พ. - มี.ค. 2569	√			กองการศึกษา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3										
10	โครงการส่งทีมนักกีฬาไปเข้า แข่งขันกีฬา	ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในเขตเทศบาลได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาตามความถนัดในระดับต่างๆ	50,000	0	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			√	กองการศึกษา	ไม่มีผู้ขอรับการ สนับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 8										
11	โครงการงานประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุใน เดือนเมษายนของทุกปี	500,000 (+) 100,000 600,000	0	มี.ค. - เม.ย. 2569		√		กองการศึกษา	โอนครั้งที่ 14/2569 เสนอโครงการ และ ประชุมการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6										
12	โครงการงานวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)	จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	50,000	(-) 50,000 0				√	สำนักปลัดฯ	โอนครั้งที่ 8/2569 โอนงบประมาณไป โครงการวันบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวร มหาราช

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5										
13	โครงการงานวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชาบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	10,000	(-) 10,000 0				√	สำนักปลัดฯ	โอนครั้งที่ 8/2569 โอนไปโครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3										
14	โครงการงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันท มหิดลราชกุมาร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	500,000	0	มิ.ย. - ก.ค. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2										
15	โครงการงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี 3 มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	10,000 (+) 10,000 20,000	0	มิ.ย. 2569			√	สำนักปลัดฯ	โอนครั้งที่ 8/2569 ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4										
16	โครงการงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	10,000	0	ส.ค. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 6										
17	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทาง ความรู้และความสามารถ	91,000 (+) 50,000 141,000	105,941	ธ.ค. 2568 - ม.ค. 2569	√			กองการศึกษา	โอนครั้งที่ 6/2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
18	โครงการงานวันบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี	100,000 (+) 50,000 150,000	115,212	ธ.ค. 2568 - ม.ค. 2569	√			สำนักปลัดฯ	โอนครั้งที่ 8/2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1										
19	โครงการงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมร่วมกับวัดอัมพวันและชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาล เช่น การจัดทำกระทงกลางน้ำ การจัด ประกวดนางนพมาศ การจัดขบวนแห่กระทง เป็นต้น	600,000 (-) 460,824	139,176	ต.ค. - พ.ย. 2568	√			กองการศึกษา	โอนลดครั้งที่ 1/2569 , ครั้งที่ 6/2569 , ครั้งที่ 7/2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5										
20	โครงการจัดกิจกรรมเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญอาคารสำนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000 (+) 90,824 190,824	190,354	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	√			กองการศึกษา	โอนครั้งที่ 6/2569 , ครั้งที่ 7/2569
รวม			26,587,024	6,772,096.57		6	6	8		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1										
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชนทั่วไป	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	50,000 (+) 20,000 70,000	16,250	มี.ค. - มิ.ย. 2569		√		กอง สวัสดิการฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกะไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
2	โครงการเทศกาลอาหารดีที่ สองพี่น้อง	จัดงานเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน	1,900,000	1,729,046	ม.ค. - มี.ค. 2569	√			กอง สาธารณสุขฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 3										
3	โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	สร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในชุมชน	40,000	5,360	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1										
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	- จัดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	400,000	0	มิ.ย. - ก.ค. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2										
5	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	- จัดประชุมคณะกรรมการตลาดสด - พัฒนาความสะอาด - เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น	30,000	0	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	มีการจัดประชุมโดย ไม่ได้ใช้งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1										
6	โครงการพัฒนาร้านจำหน่าย อาหาร	พัฒนาร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ยิ่งขึ้นยกระดับร้านค้าและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน	100,000	44,110	พ.ย. 2568 - ส.ค. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1										
7	โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ปรับปรุงแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นแผงสแตนเลส	ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยปรับปรุง แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ จากแผง คสล. เป็นแผงสแตนเลส	840,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			3,380,000	1,794,766		1	4	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 9										
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง สองพี่น้อง	8,900	8,900	มี.ค. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1										
2	โครงการจัดสวัสดิภาพให้กับ สุนัขจรจัดในการกักสัตว์ของ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ดูแลสวัสดิภาพสุนัขจรจัดในการกักสัตว์ของเทศบาลเมือง สองพี่น้อง	500,000	362,285	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1										
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	20,000	8,675	ม.ค. - เม.ย. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 8										
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยภายใต้พระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	ดำเนินการทำหมันและการคุมกำเนิดสัตว์ ควบคุมและ ป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์และกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	50,000	43,400	ก.พ. - ก.ค. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 10										
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและ แมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	44,100	0	เม.ย. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1										
6	โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	1.จัดฝึกซ้อมการให้บริการและให้ความรู้เพิ่มเติม เฉพาะด้าน 2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	100,000	0	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาการอบรมและ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1										
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	ดำเนินการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด โรคติดต่อและโรคระบาดในชุมชน	50,000	0	มิ.ย. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4										
8	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000	0	มิ.ย. - ก.ย. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
9	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000	20,000	ธ.ค. 2568	√			สำนักปลัดฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1										
10	โครงการคนดีศรีสุพรรณ	จัดป้ายแสดงคุณลักษณะ 11 ประการ เขตละ 1 ป้าย	50,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1										
11	โครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล	100,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1										
12	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน	19,432,800	9,120,100	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2										
13	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่ขึ้นทะเบียน	3,561,600	1,815,600	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3										
14	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน	126,000	57,500	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569		√		กอง สวัสดิการฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4										
15	โครงการสมทบเงินสนับสนุน หลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น สนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของเงินสนับสนุนจาก สปสช.	300,000	300,000	ม.ค. 2569	√			กอง สาธารณสุขฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1										
16	โครงการปรับปรุงอาคาร เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ งานปรับปรุงหลังคา เมทัลชีท , งานปรับปรุงพื้นโพลียูรีเทน , งานปรับปรุง ห้องออกกำลังกาย (ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม และพื้นโพลียูรีเทน) , งานติดตั้งเกล็ดกันฝน , งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	5,000,000	0	พ.ค. - ก.ย. 2569			√	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1										
17	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) ปีละ 1 ครั้ง	100,000	0	เม.ย. - พ.ค. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1										
18	เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด To Be Number One	อุดหนุนโครงการ To Be Number One ของโรงเรียนบางลี่วิทยา ปีละ 1 ครั้ง	30,000	0	เม.ย. - พ.ค. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			29,873,400	11,736,460		2	7	9		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 4										
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานผู้นำชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและพาผู้นำชุมชนไป ศึกษาดูงาน	800,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1										
2	โครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	0	มิ.ย. - ส.ค. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1										
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี	10,000	0	เม.ย. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2										
4	โครงการส่องพี่น้องโปร่งใส หัวใจคุณธรรม	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ของเทศบาลให้มีความรู้ทางวินัย มีจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริต และมีคุณธรรมและความโปร่งใส	50,000	0	พ.ค. - มิ.ย. 2569			√	กองการ เจ้าหน้าที่	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1										
5	โครงการอบรมสัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	จัดอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	300,000	0	มิ.ย. - ส.ค. 2569			√	กองการ เจ้าหน้าที่	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			1,210,000	0		0	0	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5										
1	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมขั้นตอนการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล เมืองสองพี่น้อง	90,000	0	มี.ค. - เม.ย. 2569		√		สำนักปลัดฯ	ขั้นตอนการประสาน วิทยากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 7										
2	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและ ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสองพี่น้อง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	140,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1										
3	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	50,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			280,000	0		0	1	2		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ	10,600	10,600	ม.ค. - ก.พ. 2569	√			กองช่าง	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2										
2	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ	38,000	38,000	ม.ค. - ก.พ. 2569	√			กองช่าง	
รวม			48,600	48,600		2	0	0		

ครุภัณฑ์กีฬา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องออกกำลังกาย	เครื่องออกกำลังกาย ประกอบด้วย 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า ระบบ AC จำนวน 4 เครื่อง 2. เครื่องเดินไร้แรงกระแทก จำนวน 2 เครื่อง 3. จักรยานปั่น แบบไม่มีพนักพิง จำนวน 1 เครื่อง 4. จักรยานปั่นแบบมีพนักพิง จำนวน 1 เครื่อง	550,800	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
รวม			550,800	0		0	0	1		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1										
1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปาและ โปรแกรมจดหน่วยน้ำบน smartphone สามารถบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย รองรับการชำระเงิน Mobile Banking	160,500	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองการ ประปา	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2										
2	เครื่องจดบันทึกหน่วยน้ำประปา	เครื่องจดบันทึกหน่วยน้ำประปา ขนาดหน้าจอน้อย กว่า 6.4 "FHD มีหน่วยความจำในเครื่องไม่น้อยกว่า 64 GB จำนวน 4 เครื่อง	36,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองการ ประปา	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3										
3	เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา	เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา มีแบตเตอรี่ในตัว เชื่อมต่อแบบไร้สายกับคลื่นสัญญาณ Bluetooth พิมพ์ได้ต่อเนื่อง จำนวน 4 เครื่อง	72,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองการ ประปา	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			268,500	0		0	0	3		

ครุภัณฑ์อื่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 15										
1	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาคาม	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม ขนาด 70 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	400,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			400,000	0		0	0	1		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 2										
1	รถยนต์เทเลอร์	รถยนต์เทเลอร์ 10 ล้อ 2 เพลา ขนาด เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดพื้นเรียบ จำนวน 1 คัน	3,000,000	0	ม.ค. - มิ.ย. 2569		√		สำนักปลัดฯ	ขั้นตอนคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะฯ
รวม			3,000,000	0		0	1	0		

โครงการ/ครุภัณฑ์ กรณีเงินแบบไม่ก่อหนี้ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 20										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับและก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณทางไปวัดสองพี่น้อง ชุมชนสองพี่น้อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	880,000	746,500	ต.ค. 2568 - มี.ค. 2569		√		กองช่าง	1. ขยายระยะเวลาสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วม 2. ถึงขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5										
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 13 ชุมชนสองพี่น้อง	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	633,000	633,000	พ.ย. 2568 - พ.ค. 2569		√		กองช่าง	ขยายระยะเวลาสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8										
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 23 ชุมชนอำเภอเก่า	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	728,000	728,000	พ.ย. 2568 - พ.ค. 2569		√		กองช่าง	ขยายระยะเวลาสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วม
รวม			2,241,000	2,107,500		0	3	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก๊ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3	ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 1.60 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร หรือพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	350,000	280,000	ต.ค. - พ.ย. 2559	√			กองการศึกษา (ร.ร.ท.3)	
รวม			350,000	280,000		1	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก๊ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2										
1	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ชุมชนนายจาง	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6.00x12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	604,640	0	พ.ค. - ส.ค. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			604,640	0		0	0	1		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ	13,800	13,800	ก.พ. 2569	√			สำนักปลัดฯ	
รวม			13,800	13,800		1	0	0		

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1										
1	ชุดโซฟาปรับแขก	ชุดโซฟาปรับแขก ประกอบด้วย 1. โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว 2. โซฟานั่ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว 3. โซฟานั่ง 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว	24,000	24,000	ธ.ค. 2568	√			กองคลัง	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4										
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ	57,200	57,200	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (ศพด.)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1										
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ครุภัณฑ์นี้ตั้งตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ	128,800	128,800	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (รร.ท.1)	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2										
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชี ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	96,600	96,600	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (รร.ท.2)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2										
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชี ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	96,600	96,600	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (รร.ท.3)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3										
6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชี ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	96,600	96,600	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (รร.ท.5)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1										
7	พัดลมยักษ์	พัดลมยักษ์พร้อมติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 7.3 เมตร 6 ใบพัด จำนวน 2 ชุด	440,000	0	ก.พ. - เม.ย. 2569		√		กองการศึกษา (รร.ท.1)	กำลังดำเนินการติดตั้ง
รวม			939,800	499,800		6	1	0		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1										
1	เสียงตามสายเทศบาลเมือง สองพี่น้อง	ติดตั้งเสียงตามสายและเสียงไร้สายเพิ่มเติมและปรับปรุง ระบบเสียงตามสายทั่วเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กำหนด	1,500,000	0	ก.ย. 2568 - มิ.ย. 2569		√		กอง ยุทธศาสตร์ฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รวม			1,500,000	0		0	1	0		

ครุภัณฑ์การศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1										
1	โต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน	โต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 ซม. เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 30x150x45 ซม. จำนวน 30 ชุด	210,000	210,000	ธ.ค. 2568 - ม.ค. 2569	√			กองการศึกษา (ร.ร.ท.1)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2										
2	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน โต๊ะขนาดไม่ น้อยกว่า 75x150x75 ซม. เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 30x150x45 ซม. จำนวน 20 ชุด	140,000	140,000	ธ.ค. 2568 - ม.ค. 2569	√			กองการศึกษา (ร.ร.ท.2)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1										
3	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สแตนเลส)	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สแตนเลส) โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 180x70x75 ซม. ม้านั่งขนาดไม่น้อยกว่า 180x30x45 ซม. จำนวน 25 ชุด	445,000	445,000	ต.ค. - พ.ย. 2568	√			กองการศึกษา (ร.ร.ท.6)	
รวม			795,000	795,000		3	0	0		

ครุภัณฑ์กีฬา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดอุปกรณ์บริหารสะโพกและเอว (แบบบิดเอวเดียว) จำนวน 2 ชุด 2. ชุดอุปกรณ์บริหารขา แขนและหัวไหล่ (แบบโยกเดินสลับเท้า) จำนวน 2 ชุด 3. ชุดอุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) จำนวน 2 ชุด 4. ชุดอุปกรณ์บริหารแขน ขา ลดน้ำหนัก (แบบถีบดิ่งล้อยาง) จำนวน 2 ชุด 5. ชุดอุปกรณ์ซีทอปบริหารน้ำหนักและออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุด	495,000	396,080	ม.ค. 2569	√			กอง สาธารณสุข	
รวม			495,000	396,080		1	0	0		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2										
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไร้สายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 88 จุด และชุดเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 44 จุด พร้อมชุดเชื่อมโยงเครือข่ายต้นทางจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	4,500,000	0	มิ.ย - ก.ย. 2569			√	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1										
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 6 ตัว 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 3. จอสำหรับแสดงภาพ จำนวน 1 ตัว	169,000	0	เม.ย. - ก.ค. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1										
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	480,000	480,000	ต.ค. - พ.ย. 2569	√			กองการศึกษา (ร.ร.ท.3)	
รวม			5,149,000	480,000		1	0	2		

ครุภัณฑ์ดนตรี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องดนตรีดุริยางค์และวงโยธวาทิต	เครื่องดนตรีดุริยางค์และวงโยธวาทิต ประกอบด้วย 1. กลองใหญ่เดินแถว 24 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 2. กลองใหญ่เดินแถว 22 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 3. กลองใหญ่เดินแถว 20 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 4. กลองใหญ่เดินแถว 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 5. อัลโต้แซ็กโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง 6. เทนเนอร์แซ็กโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง 7. คลาริเน็ต จำนวน 3 เครื่อง 8. ทรัมเปท จำนวน 3 เครื่อง	499,000	499,000	ต.ค. - ธ.ค. 2569	√			กองการศึกษา (รร.ท.1)	
รวม			499,000	499,000		1	0	0		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1										
1	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ	115,000	115,000	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (รร.ท.1)	
2	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ	184,000	184,000	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (รร.ท.2)	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1										
3	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ	138,000	138,000	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กองการศึกษา (ร.ร.ท.5)	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1										
4	ป้ายประชาสัมพันธ์ LED full color outdoor	ป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full color ความละเอียดไม่น้อยกว่า P8 outdoor ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า 3.00x5.00 เมตร LED SMD โครงสร้างเหล็กรองรับจอ LED แบบมีเสา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย	2,500,000	0	ก.ย. 2568 - มิ.ย. 2569		√		กองยุทธศาสตร์ฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1										
5	กล้องถ่ายรูป	กล้องถ่ายรูป ฟลูเฟรมไม่น้อยกว่า 30 MP ป้องกันภาพสั่นไหวในตัว หน้าจอสัมผัส อุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ตัว	100,000	79,900	ก.ย. - พ.ย. 2568	√			กองยุทธศาสตร์ฯ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2										
6	กล้องถ่ายวิดีโอ	กล้องถ่ายวิดีโอ 4K UHD 60p หน้าจอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว มีระบบกันสั่น รองรับการถ่ายจากระยะไกล อุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ตัว	60,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กองยุทธศาสตร์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ
รวม			3,097,000	516,900		4	1	1		

โครงการ/ครุภัณฑ์ ที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3										
1	โครงการปรับปรุงวางท่อประปา บริเวณหมู่บ้านดวงทอง	ปรับปรุงวางท่อประปา HDPE 80 Ø 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	300,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กอง การประปา	โอนครั้งที่ 12/2569 ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา ดำเนินการ
รวม			300,000	0		0	0	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1										
1	โครงการพิธีถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	จัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	320,000 (+) 50,000 370,000	342,700	ต.ค. - พ.ย. 2568	√			สำนักปลัดฯ	โอนครั้งที่ 1/2569 โอนครั้งที่ 2/2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1										
2	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานนำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	50,000	19,620	พ.ย. - ธ.ค. 2568	√			กอง สวัสดิการฯ	โอนครั้งที่ 4/2569
รวม			420,000	362,320		2	0	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1										
1	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ แบบเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	1.นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 2.จัดการเรียนการสอน จำนวน 8 ครั้ง 3.ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ฯลฯ	560,000	64,985	มี.ค. - ก.ย. 2569		√		กอง สาธารณสุขฯ	โอนครั้งที่ 8/2569
รวม			560,000	64,985		0	1	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1										
1	โครงการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และช่องทางการติดต่อ และการเข้าถึงข้อมูลทางระบบออนไลน์ของเทศบาล	200,000	153,010	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	√			กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โอนครั้งที่ 3/2569
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1										
2	โครงการปรับปรุงห้องประชุม สภาเดิม	ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชุมสภาเดิม งานกันห้อง ปฏิบัติงาน , งานปรับปรุงพื้น , งานทาสี , งานปรับปรุง ผนัง , งานปรับปรุงห้องน้ำ , งานปรับปรุงประตู , งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	497,000	495,000	ธ.ค. 2568 - พ.ค. 2569		√		สำนักปลัดฯ	โอนครั้งที่ 5/2569 เทศบาลทำสัญญากับ ผู้รับจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2										
3	โครงการจัดตั้งชุมชน และ การเลือกคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล	จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็น การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	50,000	0	พ.ค. - มิ.ย. 2569			√	กอง สวัสดิการฯ	โอนครั้งที่ 9/2569 ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 7 ลำดับที่ 1										
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ การจัดทำฐานข้อมูลในการ จัดเก็บรายได้	ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองสองพี่น้องให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอย่างถูกต้องและมีหลักเกณฑ์	450,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 2569			√	กองคลัง	โอนครั้งที่ 15/2569 ยังไม่ถึงท้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			1,197,000	648,010		1	1	2		

ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์	เครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 140 ลบ.ม./ชม. พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	340,000	0	ก.ค. - ก.ย. 2569			√	กอง การประปา	โอนครั้งที่ 12/2569 ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			340,000	0		0	0	1		

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 21 ลำดับที่ 1										
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ	107,000	0	เม.ย. - พ.ค. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	โอนครั้งที่ 12/2569 ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			107,000	0		0	0	1		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1										
1	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ	8,500	0	เม.ย. - พ.ค. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	โอนครั้งที่ 12/2569 ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2										
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์ รายการนี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ	19,000	0	เม.ย. - พ.ค. 2569			√	กอง สาธารณสุขฯ	โอนครั้งที่ 12/2569 ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ
รวม			27,500	0		0	0	2		

โครงการ/ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1										
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสำราญ 3 ซอย 2 ชุมชนรางภาษี	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 196 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	656,900	0	มี.ค. - มิ.ย. 2569		√		กองช่าง	ขั้นตอนเสนอความเห็นขอราคากลาง
รวม			656,900	0		0	1	0		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1										
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ประกอบด้วย ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	491,700	0	มี.ค. - พ.ค. 2569		√		สำนักปลัดฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รวม			491,700	0		0	1	0		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1										
1	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	<p>1.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 ตัว</p> <p>2.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 ตัว</p> <p>3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>5. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>6.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1.5 kva จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง</p> <p>ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	136,700	0	มี.ค. - พ.ค. 2569		√		กองการศึกษา (ศูนย์ ออกกำลังกายฯ)	กองศึกษาทำบันทึก เสนอเรื่อง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1										
2	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	1.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 16 ตัว 2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง 4. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va จำนวน 2 เครื่อง รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	499,000	0	มี.ค. - พ.ค. 2569		√		กองการศึกษา (รร.ท.1)	กองศึกษาทำบันทึก เสนอเรื่อง
รวม			635,700	0		0	2	0		

ยุทธศาสตร์/ ครุภัณฑ์	เทศบัญญัติฯ				ผลการดำเนินงาน			กั้นเงิน				ผลการดำเนินงาน		
	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	16	12,312,300.00	953,000.00	7.74	0	2	14	3	2,241,000.00	2,107,500.00	94.04	0	3	0
ยุทธศาสตร์ที่ 2	20	26,587,024.00	6,772,096.57	25.47	6	6	8	1	350,000.00	280,000.00	80.00	1	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	3,380,000.00	1,794,766.00	53.10	1	4	2							
ยุทธศาสตร์ที่ 4	18	29,873,400.00	11,736,460.00	39.29	2	7	9							
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	1,210,000.00	0.00	0.00	0	0	5	1	604,640.00	0.00	0.00	0	0	1
ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	280,000.00	0.00	0.00	0	1	2							
ครุภัณฑ์	8	4,267,900.00	48,600.00	1.139	2	1	5	23	12,488,600.00	3,200,580.00	25.63	17	3	3
รวม	77	77,910,624.00	21,304,922.57	27.35	11	21	45	28	15,684,240.00	5,588,080.00	35.63	18	6	4
					14.29	27.27	58.44					64.29	21.43	14.29

ยุทธศาสตร์/ ครุภัณฑ์	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่				ผลการดำเนินงาน			ใช้จ่ายเงินสะสม				ผลการดำเนินงาน		
	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	300,000.00	0.00	0.00	0	0	1	1	656,900.00	0.00	0.00	0	1	0
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	420,000.00	362,320.00	86.27	2	0	0							
ยุทธศาสตร์ที่ 3														
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	560,000.00	64,985.00	11.60	0	1	0							
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	1,197,000.00	648,010.00	54.14	1	1	2	1	491,700.00	0.00	0.00	0	1	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6														
ครุภัณฑ์	4	474,500.00	0.00	0.00	0	0	4	2	635,700.00	0.00	0.00	0	2	0
รวม	12	2,951,500.00	1,075,315.00	36.43	3	2	7	4	1,784,300.00	0.00	0.00	0	4	0
					25.00	16.67	58.33					0.00	100.00	0.00

ยุทธศาสตร์/ ครุภัณฑ์	รวม				ผลการดำเนินงาน		
	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	21	15,510,200.00	3,060,500.00	19.73	0	6	15
ยุทธศาสตร์ที่ 2	23	27,357,024.00	7,414,416.57	27.10	9	6	8
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	3,380,000.00	1,794,766.00	53.10	1	4	2
ยุทธศาสตร์ที่ 4	19	30,433,400.00	11,801,445.00	38.78	2	8	9
ยุทธศาสตร์ที่ 5	11	3,503,340.00	648,010.00	18.50	1	2	8
ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	280,000.00	0.00	0.00	0	1	2
ครุภัณฑ์	37	17,866,700.00	3,249,180.00	18.19	19	6	12
รวม	121	98,330,664.00	27,968,317.57	28.44	32	33	56
					26.45	27.27	46.28